

ОТЧЁТ

о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества
многоквартирных домов на 2012 гг.

д.Лепсари

№ дома	Плановый объем денежных средств по статье расходов "ремонт жилья" за 12 месяцев	Фактически оплата населением по статье расходов "ремонт жилья" за 12 месяцев	Сумма денежных средств с учетом уплаты налогов, РКЦ, Банк, ожидаемая прибыль	Перечень работ	Стоимость оказанных услуг, работ	наличие ден. средств дома (+) / недостаток ден.средств дома (-)
32	26 968,00	14 274,00	11 419,20	1.Смена вышедшего из строя ав.выключателя 40А(2П) 2 шт., 16А(1П) - 1 шт. 2.Прочитска вытяжек 3.Установка колпакоа на вентшаште 4. Восстановительные работы после пожара: а) восстановление эл.снабжения 2-го подъезда от вводного эл.щита до квартир № 13,14,15,16,17: кабель ВВГ 4х4 - 30м.п., провод АВВГ 2х2,5 - 90,0 м.п., кабель ВВГ 2х2,5 - 20,0 м.п., замена ав.выключателей 25А(2П) - 4 шт., 16А(1П) - 4 шт., замена распределительной коробки - 4 шт. б) произведен монтаж освещения мест общего пользования с заменой светильников НСБ - 5 шт. в) замена оконных рам на л\клетке г) остекление подъезда - 3,6 м2 д) замена дверного блока с входной дверью е) забивка окон (в квартирах) фанерой	1 360,00 890,00 1 600,00 119 584,00	-112 014,80

				д) забивка дверных проемов (в квартирах)		
Итого:	26 968,00	14 274,00	11 419,20		123 434,00	-112 014,80

	Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2009 год					-88445,00
	Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2010 год					7402,00
	Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2011 год					-14314,00
	ИТОГО:					-207 371,80