

## ОТЧЁТ

о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества  
многоквартирных домов на **2012** гг.  
мест.Углово (ТСЖ "Звезда")

№ дома	Плановый объем денежных средств по статье расходов "ремонт жилья" за 12 месяцев	Фактически оплата населением по статье расходов "ремонт жилья" за 12 месяцев	Сумма денежных средств с учетом уплаты налогов, РКЦ, Банк, ожидаемая прибыль	Перечень работ	Стоимость оказанных услуг, работ	наличие ден. средств дома (+) / недостаток ден.средств дома (-)
1	<b>32 961</b>	<b>19 633</b>	<b>15 706</b>		<b>4 738,80</b>	<b>10 968</b>
				1.Ремонт системы ЦО (кв.1) 2.Замена лампы ДРЛ-250 - 1 шт.в светильниках ул.освещения 3.Смена светильников ЛПО - 2 шт.	980,00 760,00 2 998,80	
15	<b>5 636</b>	<b>2 892</b>	<b>2 314</b>		<b>850,00</b>	<b>1 464</b>
				1.Смена вышедшего из строя ав.выключателя 40А(2П) -1 шт., 25А(2П) - 1 шт.	850,00	
16	<b>6 674</b>	<b>5 435</b>	<b>4 348</b>		<b>850,00</b>	<b>3 498</b>
				1.Смена вышедшего из строя ав.выключателя 40А(2П) - 2 шт.	850,00	
17	<b>6 932</b>	<b>7 322</b>	<b>5 858</b>		<b>850,00</b>	<b>5 008</b>
				1.Смена вышедшего из строя ав.выключателя 40А(2П) - 1 шт.	850,00	
<b>Итого:</b>	<b>52 203</b>	<b>35 282</b>	<b>28 226</b>		<b>7 288,80</b>	<b>20 937</b>

Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2009 год	-7233,00
Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2010 год	-20472,00
Финансовый результат по статье "ремонт жилья" за 2011 год	6338,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>-430,20</b>