


УТВЕРЖДАЮ



**Сведения о проделанной работе по подготовке к ОЗП 2018-2019гг
ООО «Романовская ЖСК»
на 01.07.2018г.**

№ п/п	Проведены работы: (объект, адрес)	Объем (кол-во) план	Сумма затрат план	Объем (кол-во) выполнения	% выполнения
1	Ремонт кровли дом №25,15,16,17,23 п. Романовка	1382,9м2		1000	72,31
2	Косметический ремонт подъездов дом п.Романовка дом № 5,6,11,18,10,27,23, 25,32,4 ; дом №1,2,3 п.Углово	14 подъездов		8	57,14
3	Замена розлива ХВС,ГВС,ЦО дом 7 ,11,12,23,28,31,32 Романовка, дом 1,4,6,7,8,11,14,16,17,27,31 Углово	132 п.м.		41	31,06
4	Замена запорной арматуры на ЦО, ГВС, ХВС на домах дом 4,7,13,16,23,27,28,29,30,32,21 Романовка, дом №1,2,3,4,5,6,16,17 Углово	170шт		78	45,88
5	Ремонт ЦК дом № 3,5,10,6,29,19 Романовка	44 п.м.		36	81,82
6	Установка светильников и плафонов в подъездах дом 1,2,3,4,5 Углово, МКД №3-32 п.Романовка	340 шт		438	128,82
7	Ревизия запорной арматуры в ТП МКД	59 домов		36	61,02
8	Ремонт водосточных труб №15,4	8 п.м.		6	75
9	Ремонт скамеек с покраской у подъездов МКД п.Романовка, п.Углово	98 шт		98	100
10	Установка энергосберегающих ламп МКД 5,6,12,13,16,17,18,23,25,27,32,28	403 шт		59	14,64

11	Смена сгонов на стояках в подвале дома 7,18,31,28,23,12,4,16,29 Романовка, №17,29,31,32 Углово	45 шт		12	26,67
12	Ремонт козырьков дом 23,25,27,28 п.Романовка, п.Углово дом 2	18 шт		2	11,11
13	Ревизия запорной арматуры на ЦО, ГВС, ХВС на домах	58 домов		36	61,02
14	Гидропневматическая промывка МКД п.Романовка, п.Углово	58 шт		58	100
15	Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы МКД п.Романовка. дом 40 п.Углово	3 шт		3	100
16	Ремонт крыльца МКД № 21 Романовка, МКД № 26,29,32,35,36,39 п.Углово	9 шт		3	33,33
17	Ремонт цоколя дом п.Углово дом 39	20 м2		20	100
18	Ремонт свесов кровли МКД № 29,13 п.Углово	40 п.м.		40	100
19	Окос травы п.Романовка, п.Углово	2 раза		1	50

Главный инженер



Пестова Г.В.