

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор  
ООО «Романовская ЖСК»  
Дементьева Т.Б.

**Сведения о проделанной работе по подготовке к ОЗП 2019-2020гг  
ООО «Романовская ЖСК»  
на 01.08.2019г.**

№ п/п	Проведены работы: (объект, адрес)	Объем (кол-во) план	Сумма затрат план	Объем (кол-во) выполнения	% выполнения
1	Ремонт кровли	1624,6 м2		442,6	27,24%
2	Косметический ремонт подъездов	9		9	100%
3	Ремонт цоколя	70 м2		71,8	103%
4	Ремонт скамеек с покраской у подъездов	98шт		98	100%
5	Ремонт отмостки	115,8 м2		115,8	100%
6	Ремонт входов в подвал МКД п.Углово	5 шт		7	140%
7	Ремонт межпанельных	По факту		335	100%
8	Ремонт бетонного покрытия у подъезда	106 м2		108,29	102%
9	Замена розлива ХВС,ГВС,ЦО	242		189,8	78,43%
10	Замена запорной арматуры на ЦО, ГВС, ХВС	39		77	197,44%
11	Ремонт ЦК	6,5 м		6,5	100%
12	Ревизия запорной арматуры ИТП МКД	58		58	100%
13	Ремонт водосточных труб	2 шт		2	100%
14	Смена сгонов на стояках в подвале	75		54	72%
15	Гидропневматическая промывка МКД	58 домов		58	100%
16	Установка регистра в подъезде МКД	1шт		1	100%

17	Промывка теплообменника	2 шт		1	50%
18	Установка энергосберегающих ламп в МКД	1010шт	•	640	63,37%
19	Ревизия СЩ	58 домов		54	93,1%
20	Замена электрокабеля в МКД	100 м		100	100%
21	Замер сопротивления изоляции	58 домов		58	100%
22	Антиперирование стропильной системы МКД п. Углово	5 домов		5	100%
23	Диагностика ВДГО МКД п. Романовка	11 домов		11	100%
24	Окос травы	2 раза		2	100%

Главный инженер



Пестова Г.В.