



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

**Сведения о проделанной работе по подготовке к ОЗП 2019-2020гг
ООО «Романовская ЖСК»**

на 02.09.2019г.

№ п/п	Проведены работы: (объект, адрес)	Объем (кол-во) план	Объем (кол-во) выполн ения	% выполне ния
1	Ремонт кровли	1624,6 м2	1624,6	100%
2	Косметический ремонт подъездов	9	9	100%
3	Ремонт цоколя	70 м2	468,1	668%
4	Ремонт скамеек с покраской у подъездов	98шт	98	100%
5	Ремонт отмостки	115,8 м2	115,8	100%
6	Ремонт входов в подвал МКД п. Углово	5 шт	7	140%
7	Ремонт межпанельных	По факту	335	100%
8	Ремонт бетонного покрытия у подъезда	106 м2	108,29	102%
9	Замена розлива ХВС, ГВС, ЦО	242	242	100%
10	Замена запорной арматуры на ЦО, ГВС, ХВС	39	77	197,44%
11	Ремонт ЦК	6,5 м	6,5	100%
12	Ревизия запорной арматуры ИТП МКД	58	58	100%
13	Ремонт водосточных труб	2 шт	2	100%
14	Смена сгонов на стояках в подвале	75	75	100%
15	Гидропневматическая промывка МКД	58 домов	58	100%
16	Установка регистра в подъезде МКД	1шт	1	100%

17	Промывка теплообменника	2 шт	2	100%
18	Установка энергосберегающих ламп в МКД	1010шт	710	70%
19	Ревизия СЦ	58 домов	58	100%
20	Замена электрокабеля в МКД	100 м	100	100%
21	Замер сопротивления изоляции	58 домов	58	100%
22	Антиперирование стропильной системы МКД п. Углово	5 домов	5	100%
23	Диагностика ВДГО МКД п. Романовка	11	11	100%
24	Окос травы	2	2	100%

Главный инженер



Пестова Г.В.