



**Сведения о проделанной работе по подготовке к ОЗП 2021-2022гг
 ООО «Романовская ЖСК»
 на 01.09.2021г.**

№ п/п	Проведены работы: (объект, адрес)	Объем (кол-во) план	Объем (кол-во) выполне ния	% выполнен ия
1	Выборочный ремонт кровли дом №3,4,5,6,11,13,15,16,17,188,19,23,28,29,30, 32 п. Романовка	60,5 м2	60.5 м2	100
2	Косметический ремонт подъездов дом п.Романовка дом № 5,11,15,25,28,27, 23,32,	8 подъездов	8	100
3	Замена розлива и стояков ХВС,ГВС,ЦО 4 ,5,6,7,10,16,23,27,28,29,30, Романовка, дом №26 Углово	165 п.м.	165п.м	100
4	Замена запорной арматуры на ЦО, ГВС, ХВС на домах дом 4,5,6,7,10,13,16,19,23,27,28,29,30, Романовка, дом №5 Углово	90шт	90шт	100
5	Ремонт ЦК дом № 11,5,10,6,13,15 Романовка	9,5 п.м.	9,5 п.м	100
6	Установка светильников и плафонов в подъездах МКД №3-32 п.Романовка	136 шт	136 шт	100
7	Ревизия запорной арматуры в ТП МКД	57 домов	57	100
8	Ремонт водосточных труб №15,4	4 п.м.	4	100
9	Ремонт, изготовление скамеек с покраской у подъездов МКД п.Романовка,	23 шт	25	108,7
12	Ревизия СЦ п.Углово , п. Романовка	57 шт	57	100
15	Гидропневматическая промывка МКД п.Романовка, п. Углово	57 шт	57	100
16	Замена автоматических выключателей п.Романовка	35 шт	35	100
17	Смена общедомового счетчика ХВС, электро дом 13,17,п.Романовка, дом 5 п.Углово	3	3	100
18	Ремонт отмостки МКД №24,29,27,1,3,4 Углово, МКД №28,30,23,11	506,80 м2	374	73,80

19	Чистка теплообменников МКД № 3,4,7,15,17,23	6 шт		
21	Ремонт цоколя п.Углово дом 16	52м2	52	100
22	Установка снегозадержателей МКД №2,4 п.Углово	18 п.м.	18п.м.	100
23	Ремонт входа в подвал МКД № 15 п.Углово	1		
24	Ремонт межпанельных швов	По заявкам	792 п.м.	100
25	Окос травы п.Романовка, п.Углово	2	2	100
26	Ремонт балконной плиты МКД № 16,4,10 п.Романовка,МКД №2 п.Углово	10 балконов		
27	Смена газовых кранов МКД №10,18,32	3	3	100
28	Замена электрокабеля в МКД №11,17,23	380 п.м		
29	Замена радиаторов в МОП МКД №20,32 п.Углово	2	2	100

Главный инженер



Пестова Г.В.