



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный Директор  
ООО "Романовская ЖСК"

Дементьева Т. Б.

**ООО "Романовская жилищная сервисная компания"**

Юридический адрес: 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Романовка, д2

Фактический адрес: 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Романовка, д2

ИНН/КПП: 4703104699/470301001

ОГРН: 1084703002966 от 30 апреля 2008 г., поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

по текущему ремонту МКД в пос. Углово для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

№ дома	Наименование работ	Расход. материалы	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения	Отчёт о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Антипирирование стропильной системы		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия вентканалов		шт.	36	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп на чердаке.	лампа	Шт.	5	до 01.09.2019	
2	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	- Косметический ремонт подъезда № 3	Краска, шпаклёвка	комплекс	1	д до 01.09.2019	

	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ревизия вентканалов		шт.	36	до 01.09.2019	
	-Антипирирование стропильной системы		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп на чердаке.	Лампа	Шт.	5	до 01.09.2019	
3	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	Замена трубопровода ГВС(обратка) Ду 32 на ППР 32	Труба ППР32	м.п.	46	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Антипирирование стропильной системы		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия вентканалов		шт.	36	до 01.09.2019	
	-Ремонт балконной плиты	Плитонит В	шт.	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп на чердаке.	Лампа	Шт.	5	до 01.09.2019	
4	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Антипирирование стропильной системы		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия вентканалов		шт.	36	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп на чердаке, замена вставки 250А на 100А.	Вставка Лампа	Шт. Шт.	1 5	до 01.09.2019	
5	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Антипирирование стропильной системы		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия вентканалов		шт.	36	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп на чердаке.	лампа	Шт.	5	до 01.09.2019	
6	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	

	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
7*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Уголок, цементный раствор, Плитонит В	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
8	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
10	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>11</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>12</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Частичный ремонт кровельного покрытия	Жидкая гидроизоляция	м2	80	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала, замена вставок на 35А.	Лампа Вставка	Шт. Шт.	10 3	до 01.09.2019	
<b>13</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	Замена трубопровода ГВС(подача) Ду 32 на ППР 32	Труба ППР32	м.п.	26	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>14</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>15</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>16*</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
<b>17*</b>	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	

	подвале, ревизия освещения подвала.					
20	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЦ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
21	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЦ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	ламп	Шт.	10	до 01.09.2019	
22	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	



	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
23	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
24*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	Ремонт и покраска цоколя, крыльца	шпаклёвка, краска фасадная	м2	70	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
25	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Ремонт отмостки	бетон, доска	м2	10	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Частичный ремонт кровельного покрытия	краска	м2	4	до 01.09.2019	
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
26	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Частичный ремонт кровельного покрытия	Жидкая гидроизоляция	м2	10	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
27	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	

	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал	Брусок	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
28*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
29	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
30*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт крыльца	Плитонит В	м2	2	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
31*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал	Брусок	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
32	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Замена деревянного окна на чердаке на пластиковое		шт.	1	до 01.09.2019	

	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
35	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал	Брусok, доска	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	
36	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХиГВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал	Брусok	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	10	до 01.09.2019	

38	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Покраска перил крыльца	краска маслянная	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал	Брусok	шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала, замена вставки на 40А.	Лампа вставка	Шт. Шт.	10 1	до 01.09.2019	
39	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях СО, ХигВС	Набивка сальниковая, смазка консистентная, краска	комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Ремонт козырька входа в подвал		шт.	1	до 01.09.2019	выполнено
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала, замена вставки на 16А.	Лампа вставка	Шт. Шт.	10 1	до 01.09.2019	
40	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях		комплекс	1	до 01.09.2019	
	СО, ХигВС -Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	

	-Покраска фасада, балконов	краска фасадная	м2	10	до 01.09.2019	
	-Ремонт подшивки свеса		м.п.	15	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	-Проверка манометров, термометров в ИТП		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ревизия ГРЩ. Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	Лампа	Шт.	15	до 01.09.2019	
<b>40а</b>	-Гидропневматическая промывка СО и ГВС		комплекс	1	до 01.09.2019	
	-Ремонт подшивки свеса		м.п.	15	до 01.09.2019	
	-Замер сопротивления изоляции		комплекс	1	до 01.09.2019	<b>выполнено</b>
	- Установка энергосберегающих ламп в подвале, ревизия освещения подвала.	лампа	Шт.	15	до 01.09.2019	

Исполнитель:

Мастер по содержанию и ремонту жилого фонда  
ООО "Романовская ЖСК"



Мышкин А.С.

Согласованно:

Зам. генерального директора  
ООО "Романовская ЖСК"



Махова Ю.А.

Главный инженер  
ООО "Романовская ЖСК"



Пестова Г.В.

Главный энергетик  
ООО "Романовская ЖСК"



Никитин С.В.